

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: Penders Ernest
Tel.: 089/773043
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@penders-elektro.be



ProKo.: LS03
Verslagnr.: 4502792
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/02/2015

Klant / Opdrachtgever:
PENDERS ELEKTRO BVBA
HERMANSLAAN 4
3630 MAASMECHELEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: DE JONG KON.ALBERTLAAN 228 GELLIK 3620
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/270+271
Datum onderzoek: 16/02/2015 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 29/02/2040 **Onderzoeker:** MARTENS JEAN
Eigendom van: _____
Installateur: _____
B.T.W.: BE **ID-kaart :-** _____ **Uitgereikt te:-** _____ **Datum: -** _____

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 7AA5062 **Stand I :-** _____ **Stand II -** _____
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** nvt **Isolatieplaat:** nvt
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** -
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 19 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** nvt **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** > 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 18

Zie schema's voor verdere details van de installatie.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I	Geen inbreuken
N	Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

MARTENS Jean
EMD 2002/H065
0493/246.159
jean.martens@ocb.be