

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



STROOMLEVERANCIER: Intelectia

Ref.: Teller nr.

Index :

O. ref.:

U. ref.: 26/050329/02

VERSLAG NR. :

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATEUR

EIGENAAR

Adres

OPDRACHTGEVER

Adres

INSTALLATEUR

Adres

BTW of IK :

Datum van het onderzoek : 29/3/05 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (APAB art. 262) (I.B. art. 234) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : MHZ opp

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type diff 40A/300mA

pe van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 11 ; RA : 1,8 Ohm; Ri tot > 10 MOhm

BESCHRIJVING : Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eigenaars en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/3/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening 26 Leenders JP

De directeur,