



**VINCOTTE vzw**  
 Ekerned Controleorganisatie | Externe dienst voor technische controles op de werfplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Oliegasgraven 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW: BE 0492 726 679 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis BE 29 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEB33

Verslag nr.: **6092 d p r s 1004**  
**N 353282**  
 Resi code: **1**

**VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAAG SPANNING (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Als: DIRECTE ENERGIE**

Verantwoordelijke uitvoering van het werk: **Instalatie: Eigenaar / Uitbater / Beheerder:**

Naam, voornaam: **Adres: *Bevrijdingslaan 5***  
 Ident. Kaart nr.: ***621 4111111*** Post nr. + Sted.: ***1000 Brussel***  
 BTW nr.: BE Tel.: ***02 732 674 57 11***

Basis van het onderzoek: **Boek 1 - KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) (VAREL) 0**

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)  
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4)  
 Controlebezoek (6.5)  
 Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.1)  
 Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3, of 8.4.4)  
 Niet toegepast

**Algemene gegevens elektrische installatie:**

Gegevens verdelers: **EAN**  
 Naam verd.: **KWH meter nr.: meterstand dag: nacht: EAN niet meegedeeld KWH meter niet geplaatst**

Gegevens installatie: **Ontworpen voor U<sub>n</sub>: 020 025 032 040 050 063 080 0100 0 meterstand: nr. KWH excl. nacht meter:**  
**Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 0100 0 Type aardelektrode: 0**  
**Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 42 mm<sup>2</sup> Type: XUV3 Aardverbindingssyst.: TT 0 Aantal eindstroombanen: 4**

**Medingen - testen - controles - verzegeling:**

Rechtsstreekse aansluiting  Onechtstreekse aansluiting  Montage  Verpakt materiaal  Vast materiaal  In-doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: **24,5 Ω**  Algemeen isolatieniveau: **20,5 MΩ**  Controle foutloos  Continuuïteit (equipot. PE)  Test diff. Afg. diff.:  was verzegeld  werd verzegeld  kan niet verzegeld worden  Schema's en plannen getekend: Ja / Nee

**Vastgestelde inbreuken**  
 Nieuwe installatie  Nihil

**Vastgestelde inbreuken**  
 Bestaande installatie  Nihil

**Opmerkingen**  
 Nihil

*Kabeln, bekabeln en verbinding mag te plaatsen*

**Besluit:**  
 De elektrische installatie **voldeed** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).  
 De elektrische installatie **voldeed niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

**Agent bezoeker:** **Naam: *Levy, Stijn*** **Agent nr.: *4602*** **Datum: *11/7/20***  
**Bijlage(n):**  Situatieplan(nen)  Eintraadschema's

**Voor de directeur generaal: Handtekening**  
 Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd voor ***11/7/2025***  
 door hetzelfde erkend organisme (\*)

Lot 8